

■状況説明

○お盆前を目途に新校舎予定地周辺の余盛土砂を撤去しています。その後の準備作業を経て、9月から10月の間、新校舎の杭打ちを行う予定です。

○今後、校門予定地周辺の余盛土砂を撤去する予定です。



① 北側（校門予定地周辺）



② 西側（新校舎予定地周辺）



■余盛状況の比較

・余盛中（令和7年2月）



・余盛撤去中（令和7年7月）

