

様式第 8

平成 2 7 年度循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
岩手北部	久慈市	平成22年度～平成26年度	平成22年度～平成26年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (平成 年度)	目標 (割合※1) (平成 年度) A	実績 (割合※1) (平成 年度) B	実績B /目標A	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	家庭系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※ 1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成 2 0 年度)	目 標 (平成 2 6 年度) A	実 績 (平成 2 6 年度) B	実績B /目標A	
総人口	38,784人	36,249人	36,855人	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	5,511人	7,667人	7,616人	99.3 %
	汚水衛生処理率	14.2 %	21.2 %	20.7 %	97.6 %
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	1,940人	3,839人	2,652人	69.1 %
	汚水衛生処理率	5.0 %	10.6 %	7.2 %	67.9 %
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	3,378人	4,642人	4,616人	99.4 %
	汚水衛生処理率	8.7 %	12.8 %	12.5 %	97.7 %
未処理人口	汚水衛生未処理人口	27,955人	20,101人	21,971人	109.3 %

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの						
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他	7	浄化槽設置整備事業	久慈市	生活排水による公共用水域の汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、集合処理区域外の住宅等に浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付する。	平成22年度～ 平成26年度	平成22年度 61基 23年度 36基 24年度 63基 25年度 72基 26年度 46基 ※次年度への繰越分を含む

3 目標の達成状況に関する評価

平成22年度から26年度の循環型社会形成推進地域計画（5ヵ年計画）において、浄化槽整備予定基数285基に対し278基を整備することができた。（97.5%）

平成23年3月に発生した東日本大震災の影響で、平成23年度には整備基数が激減する等、予想外の事態も見られたが、最終的には、合併処理浄化槽による汚水処理人口、普及率とも、目標値の95%以上を達成した。

公共下水道においても、処理人口・普及率において目標値の95%以上に達している。

集落排水（漁業集落排水、コミュニティプラント）については、処理人口・普及率とも目標値の70%弱にとどまっているが、普及人口3,274人に対し水洗化人口2,652人で、水洗化率は81.0%に達している。

上記により、生活排水による公共用水域の汚濁を防止し、生活環境の保全・公衆衛生の向上を図るという当初の目的は、概ね達成されたものと考えられる。

（都道府県知事の所見）

合併処理浄化槽の普及実績について、東日本大震災津波の影響等により平成27年度目標値を若干ながら下回ったものの目標に近い達成状況で、汚水処理人口普及率は着実に増加している。よって、本計画による施策が浄化槽の普及促進に寄与したことが認められる。

久慈市では既に新規地域計画（平成27年度～平成31年度）を策定したところであり、今後も引続き循環型社会形成推進交付金を活用しながら、浄化槽の更なる普及促進に努められたい。

県においても、その手法等必要に応じて支援して行くこととしたい。