

住宅再建に向けた支援策の状況について

市では、被災された住宅の再建に向けて、追加の支援制度を7月1日から開始しています。既に支払った工事費なども対象となる場合がありますので、詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

また、これまでの支援制度についても申請を受け付けておりますので、下記の担当窓口までお問い合わせ下さい。

○受付 : 平成29年3月末まで

○住宅再建に向けた追加支援策の内容

| 支出目的 | 補助上限額 |
|--------------------|------------------------------------|
| 1 住宅を新築・購入した場合 | 新築・購入の追加助成 200万円 宅地購入の助成 100万円 |
| 2 住宅を補修した場合 | 全壊・大規模半壊の場合 100万円 半壊の場合 50万円 |
| 3 宅地を復旧した場合 | 被災宅地のかさ上げとそれに伴う よう壁等の工事額 100万円 |
| 4 引越しをした場合 | 引越業者等への支払経費 10万円(2回まで) |
| 5 民間賃貸・災害公営住宅の家賃補助 | 民間賃貸住宅の場合 3万円/月 災害公営住宅の場合 2万円/月 |

■担当窓口 : 社会福祉課 0194-52-2119 建築住宅課 0194-52-2120

久喜地区津波避難施設の地鎮祭について



宇部町久喜地区において、津波避難施設の地鎮祭が7月7日に行われました。地鎮祭には、坂本訓一久喜漁業生産部長をはじめとした地元関係者のほか、山内隆文市長、工事関係者ら約20人が参加。くわ入れや玉串奉てんを行い、工事の安全と同地区のより一層の防災機能強化を願いました。

同施設は、津波避難所のほか地域活動の拠点となる施設であり、今年の12月の完成を目指して工事が進められています。施設の建設に合わせて、避難道路などを整備する予定です。

復興事業等に関するお問い合わせ先

久慈市役所 総務部 復興推進課

住所 〒028-8030 久慈市川崎町1-1

TEL 0194-54-8005 (直通)

FAX 0194-52-3653

E-Mail fukkou@city.kuji.iwate.jp

久慈市の復興に関するご意見等をお寄せください。
今後の復興通信に掲載を予定しています。

復興通信 第5号

平成25年8月9日
発行・編集：久慈市総務部復興推進課

復興通信第5号では、復興交付金事業や集団移転用地造成工事の進捗についてお知らせします。また、住宅再建に向けた支援策や久喜地区で開かれた津波避難施設の地鎮祭の様子についてお知らせします。

復興交付金事業の進捗状況について

復興交付金事業により復旧を進めていた舟渡レストハウス、小袖漁港環境向上施設、麦生漁港環境向上施設が完成しました。

外観



内観



○施設：舟渡レストハウス

○場所：舟渡海水浴場

○竣工日：平成25年7月9日

○施設概要：木造平屋建て、建築面積 389.20 m²、
延床面積 325.44 m²

○事業名：舟渡海水浴場環境整備事業



○施設：トイレ、物揚場

○場所：小袖漁港

○竣工日：平成25年7月25日

○施設概要：鉄筋コンクリート造平屋建て、
延床面積 28.26 m²

○事業名：小袖漁港環境向上施設整備事業



○施設：トイレ、護岸

○場所：麦生漁港

○竣工日：平成25年7月17日

○施設概要：鉄筋コンクリート造平屋建て、
延床面積 14.25 m²


○事業名：麦生漁港環境向上施設整備事業

市内4地区（久慈湊・大崎地区、元木沢地区、玉の脇地区、久喜地区）で行われている集団移転用地の造成工事の進捗状況について、お知らせします。玉の脇地区と久喜地区では、8月中旬に造成工事が完了し、住宅工事に着手できる見込みです。久慈湊・大崎地区は12月末、元木沢地区は11月末の造成工事完了を目指して工事を進めています。

玉の脇、久喜地区 8月中旬に造成完了見込み


玉の脇地区

移転予定戸数…持家3戸
造成完了予定…8月末



久喜地区

移転予定戸数…持家1戸、
災害公営住宅3戸
造成完了予定…8月中旬



久慈湊・大崎、元木沢地区 年内の造成完了目指す

久慈湊・大崎地区

移転予定戸数…持家9戸、
災害公営住宅5戸
造成完了予定…12月末



元木沢地区

移転予定戸数…持家2戸、
災害公営住宅3戸
造成完了予定…11月末

